

Инвестор _____ Заказчик <u>АО "Синтез Групп", 115035, г.Москва, Климентовский пер., д.10 стр.3 ИНН 7719609274</u> Подрядчик <u>ООО "ИК СитиЭнерго", 127282, г.Москва, ул.Полярная д.41, стр.1, эт.3С, пом. 23А ИНН 7731475757</u> Стройка _____ Объект <u>Глава 8. Устройство страховочных рельсовых пакетов</u>	по ОКПО по ОКПО по ОКПО	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Код</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0322005</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">97345740</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">34573799</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	Код	0322005		97345740	34573799		
Код									
0322005									
97345740									
34573799									

Вид деятельности по ОКДП _____ Договор подряда _____ Вид операции _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">номер</td><td style="text-align: center;">05/18-П</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">дата</td><td style="text-align: center;">16.10.2018</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	номер	05/18-П	дата	16.10.2018		
номер	05/18-П						
дата	16.10.2018						

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	05.06.2019	01.01.2019	05.06.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **5 326,42** тыс.руб
 Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №149 февраль 2019 года

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п	поз. по смете										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: Устройство 3-х страховочных рельсовых пакетов L=12,5 м. при производстве работ по пересечению кабельными линиями 20 кВ главных железнодорожных путей на 6 км. ПК5+54м участка Москва-пассажирская -Курская - Кусково Московской железной дороги

1	1	3.28-48-1	Сборка, установка и разборка страховочных пакетов пролетом 12,5 м	шт.	3	6 158,65	)*2,3)*1,2	1,047	53 390,32	21,43	1 144 154,56
			ЗП			11 551,41	)*2,3)*1,2	1,047	100 141,02	9,71	972 369,30
			ЭМ			2 647,74	)*2,3)*1,2	1,047	22 953,68	21,43	491 897,36
			в т.ч. ЗПМ			11 583,53		1	34 750,59	7,98	277 309,71
			МР								
2	1,1	1.1-1-1011	Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р65	м	56,4	517,84		1	29 206,18	9,73	284 176,13
			НР от ЗП	%	120				64 068,38	96	1 098 388,38
			СП от ЗП	%	125				66 737,90	59	675 051,19
			НР и СП от ЗПМ	%	175				40 168,94	157	772 278,86
			ЗТР	чел-ч	515,06		)*2,3)*1,2	1,047	4 465,14		
									388 463,33		5 223 728,13
3	2	3.28-23-1	Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию	1 км пути	0,0375	12 074,40	)*2,3)*1,2	1,047	1 308,44	21,43	28 039,87
			ЗП			1 930,96	)*2,3)*1,2	1,047	209,25	9,88	2 067,39
			ЭМ			352,56	)*2,3)*1,2	1,047	38,20	21,43	818,63
			в т.ч. ЗПМ						1 570,13	96	26 918,28
			НР от ЗП	%	120				1 635,55	59	16 543,52
			СП от ЗП	%	125				66,85	157	1 285,25
			НР и СП от ЗПМ	%	175				117,03		
			ЗТР	чел-ч	1080		)*2,3)*1,2	1,047			
									4 790,22		74 854,31
4	3	1.1-1-1557	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 1200 - 800, фракция 40-70 мм	м3	15	158,22		1	2 373,30	11,73	27 838,81
									2 373,30		27 838,81

Итого по разделу: Устройство 3-х страховочных рельсовых пакетов L=12,5 м. при производстве работ по пересечению кабельными линиями 20 кВ главных железнодорожных путей на 6 км. ПК5+54м участка Москва-пассажирская -Курская - Кусково Московской железной дороги **395 626,85** **5 326 421,25**

Итого по акту: **5 326 421,25**

в том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Всего:

Строительные работы

Коэффициент договорного снижения 0,80304102400684

в том числе

Строительные работы

5 326 421,25

5 326 421,25

4277334,77

4277334,77

Сдал

Генеральный директор

Кирица А.Г.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял

Генеральный директор

Мордвинов О.Г.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

